



Na osnovu člana 49 stav 1 Statuta Opštine Budva („Službeni list CG-opštinski propisi“ br. 2/19), Skupština Opštine Budva na sjednici održanoj _____ donisi:

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o sprovođenju strateškog plana razvoja Opštine Budva 2024-2028 za 2024.godinu


1. Usvaja se Izvještaj o sprovođenju strateškog plana razvoja Opštine Budva 2024-2028. godine za 2024.godinu.

Broj:

Datum:

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Petar Odžić



OPŠTINA BUDVA

I Z V J E Š T A J

**O GODIŠNJEM AKCIONOM PLANU ZA REALIZACIJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE
BUDVA (2024-2028.)
ZA 2024.GODINU**

Budva, Mart 2025.godine

I. UVOD	3
II - REALIZACIJA GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA 2024. GODINU	4
Specifični strateški cilj 1. Razvoj i unaprijeđenje infrastrukturnih	4
Specifični strateški cilj 2. Unapređenje održivog razvoja	5
Specifični strateški cilj 3. Poboljšanje kvaliteta života lokalne zajednice	8
III. Zaključak	9
IV. Tabelarni izvještaj realizacije akcionog plana Strateškog plana razvoja opštine Budva za 2024. godinu	12
Specifični strateški cilj 1. Razvoj i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta	12
Prioritet 1.1. Uređenje obalnog područja	12
Prioritet 1.2. Razvoj saobraćajne infrastrukture	13
Prioritet 1.3. Razvoj komunalne infrastrukture	14
Prioritet 1.4. Unapređenje sistema upravljanja otpadom	15
Specifični strateški cilj 2. Unapređenje održivog razvoja	16
Prioritet 2.2. Upravljanje turističkom destinacijom	16
Prioritet 2.3. Osnaživanje održivog ruralnog razvoja	17
Prioritet 2.4. Izgradnja i održavanje turističke i sportsko-rekreativne infrastrukture	17
Prioritet 2.5. Razvoj preduzetništva i smanjenje nezaposlenosti	18
Specifični strateški cilj 3. Poboljšanje kvaliteta života lokalne zajednice	19
Prioritet 3.3. Unapređenje efikasnosti rada lokalne uprave	19
Prioritet 3.4. Unapređenje kulture i obrazovanja	19
Prioritet 3.5. Očuvanje i održivo korišćenje kulturne baštine	20
Prioritet 3.6. Razvoj sportske infrastrukture	24
V. Finansijski godišnji izvještaj sprovođenja godišnjeg akcionog plana za 2024. Godinu	25

I. UVOD

Dana 22. marta 2024. godine, Skupština Opštine Budva, na osnovu člana 60 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, br. 02/18, 34/19 i 38/20), donijela je Odluku o usvajanju Strateškog plana razvoja opštine Budva za period 2024–2028. godine, broj 10-040/24-152/1 („Službeni list Crne Gore“, br. 16/24).

Akcioni plan predstavlja konkretnu realizaciju strateških ciljeva i prioriteta definisanih za srednjoročni razvoj grada, a njegov sadržaj proizilazi iz sistematske analize potreba lokalne zajednice, raspoloživih kapaciteta i prethodnih rezultata ostvarivanja razvojnih politika.

Akcioni plan je detaljno razrađuje konkretne mjere, opisuje aktivnosti, definiše nosioce, rokove realizacije i pokazatelje uspješnosti projekata čija se realizacija odvijala u 2024-oj godini, dok Indikativni plan sadrži procjenu projekata i njihova potrebna finansijska sredstva i izvore finansiranja čija se realizacija očekuje u 2025-oj godini. Navedena dva dijela krovnog dokumenta, u funkciji planiranja i praćenja realizacije, omogućavaju efikasno upravljanje razvojnim procesima i osiguravaju transparentnost u radu lokalne samouprave.

U cilju sprovođenja strateških ciljeva definisanih Strateškim planom razvoja opštine Budva za period 2024–2028. godine, u prethodnom periodu realizovan je značajan dio mjera i aktivnosti predviđenih akcionim planom. Implementacija planiranih aktivnosti odvijala se u skladu sa definisanim rokovima i odgovornostima, uz koordinaciju relevantnih lokalnih organa i institucija.

Ukupno posmatrano, realizacija akcionog plana u ovoj fazi ocjenjuje se uspješnom, budući da su gotovo sve predviđene aktivnosti sprovedene u skladu sa planom. Takođe, u prethodnoj godini realizovani su i projekti, koji doprinose realizaciji strateškog cilja “Unaprijeđenje održivog razvoja”, a čiji su nosioci realizacije ili pak učesnici Turistička organizacije Budva. Realizacija projekata u navedenom segmentu, koji imaju za cilj unaprijeđenje održivog razvoja, predstavljaju izazov koji je prepoznat i koji će u narednom periodu zahtijevati dodatnu pažnju i koordinaciju svih aktera.

Ovaj izvještaj ima za cilj da pruži sveobuhvatan pregled dosadašnje realizacije, identifikuje ostvarene rezultate, ukaže na prepreke u sprovođenju određenih aktivnosti, te da postavi stabilan osnov za nastavak implementacije akcionog plana u tekućoj godini. Poseban akcenat stavljen je na održavanje kontinuiteta projekata i aktivnosti, unaprijeđenju i jačanju međuinstitucionalne saradnje, kao i definisanje priroritetnih oblasti razvoja opštine Budva, i usmjeravanje resursa prema priroritetnim oblastima.

II - REALIZACIJA GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA 2024. GODINU

Strateškim planom razvoja Opštine Budva 2024-2028 definisano je tri ključna specifična strateška cilja i to:

1. Specifični strateški cilj 1. Razvoj i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta
2. Specifični strateški cilj 2. Unapređenje održivog razvoja
3. Specifični strateški cilj 3. Poboľšanje kvaliteta života lokalne zajednice

Specifični strateški cilj 1. Razvoj i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta definisan je kroz pet prioriteta i to:

1. Prioritet 1.1. Uređenje obalnog područja
2. Prioritet 1.2. Razvoj saobraćajne infrastrukture
3. Prioritet 1.3. Razvoj komunalne infrastrukture
4. Prioritet 1.4. Unapređenje sistema upravljanja otpadom
5. Prioritet 1.5. Unapređenje energetske efikasnosti

Za **prioritet 1.1 Uređenje obalnog područja** akcionim planom za 2024. godinu predviđena je realizacija dva projekta: Projekat 3: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za šetalište Zavala-Bečići-Račalovići i Projekat 10: Izrada baznih studija valorizacije i revitalizacije plaža na području opštine Budva. Oba navedena projekta su djelimično realizovana odnosno za Projekat 3. realizovane su aktivnosti koje su u nadležnosti Opštine Budva, dok je u 2024. -oj godini izostala saradnja sa JP „Morsko Dobro“. Za projekat 10 koji se odnosi na izradu baznih studija valorizacije i revitalizacije plana na području opštine Budva urađene su bazne studije za plaže Mogren, Petrovac i Pržno, ali je i u realizaciji ovih projekata izostala međuinstitucionalna saradnja između Opštine Budva i JP „Morsko Dobro“.

Akcionim planom za 2024. godinu za **Prioritet 1.2 Razvoj saobraćajne infrastrukture** predviđio je realizaciju 7 projekata: Projekat 15: Rekonstrukcija ulice 22. Novembra sa izgradnjom kružnog toka, Projekat 23: Izgradnja saobraćajnice S 75-75 Bečići, Projekat 27: Izgradnja saobraćajnice Šipkov Krš, Projekat 31: Izgradnja saobraćajnice uz potok Slatava u Buljarici, Projekat 35: Opremanje i modernizacija sistema semaforne signalizacije, Projekat 37: Radovi na sanaciji i modernizaciji javne rasvjete, Projekat 37: Nabavka ustupanja izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji javne rasvjete. Od navedenih sedam projekata u cjelosti su sa svim ispunjenim indikatorima ispunjena tri projekta, i to Rekonstrukcija ulice 22. Novembra sa izgradnjom kružnog toka, Opremanje i modernizacija sistema semaforne signalizacije i Nabavka ustupanja izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji javne rasvjete. Preostala četiri projekta su djelimično realizovana sa visokim stepenom ispunjenja predviđeni indikatora, i njihova realizacija se očekuje u 2025. godini. Možemo reći da je Prioritet 1.2 u značajnoj mjeri već započeo sa realizacijom, prevashodno da je u značajnoj mjeri unaprijeđena bezbjednost saobraćaja sa kojim aktivnostima će se i nastaviti u tekućoj 2025. godini, kao i na izgradnji nove saobraćajne infrastrukture sa pratećom tehničkom i komunalnom infrastrukturom.

Nadalje **Prioritet 1.3 predviđa razvoj komunalne infrastrukture**, akcionim planom za 2024. godinu predviđena je realizacija jednog projekta: Projekat 67: Ustupanje izvođenja radova na sanaciji i uređenju na novom groblju, koji je djelimično realizovan, sa stepenom izvođenja predviđenih radova od preko 90% gdje je na 31. 12. 2024. godine preostalo samo postavljanje panel ograde.

Prioritet 1.4 Unapređenje sistema upravljanja otpadom iako inicijalno akcionim planom za 2024. godinu nije imao planiranih aktivnosti, dodatnim angažmanom nadležnog Sekretarijata u III i IV kvartalu 2024. godinu uspio je da realizuje, dva projekta koja su predviđena Strateškim planom razvoja opštine Budva 2024-2028, i to: Nabavka kamiona za odvoz smeća i Nabavka radne mašine za manipulaciju materijalom, multihander koji doprinosi ispunjenju predviđenih indikatora odnosno unaprijeđenju sistema upravljanja otpadom.

Specifični strateški cilj 2. Unapređenje održivog razvoja, akcionim planom za 2024 godinu predviđen je za realizaciju kroz tri od četiri prioriteta i to:

1. Prioritet 2.2. Upravljanje turističkom destinacijom
2. Prioritet 2.3. Osnajivanje održivog ruralnog razvoja
3. Prioritet 2.4. Izgradnja i održavanje turističke i sportsko-rekreativne infrastrukture

Prioritet 2.2 definisan je kroz dva projekta, od kojih je jedan od njih dosta široko definisan i obuhvata niz aktivnosti koje je bilo neophodno preduzeti u toku 2024. godine koje su realizovane. Projekat 81: Izrada programa unaprijeđenja kvaliteta u destinaciji je u svojoj realizaciji imao predviđene slijedeće aktivnosti:

- Izrada situacione analize turizma Budve
- Definisanje osnovnih trendova u međunarodnom turizmu,
- Vizija, strateški ciljevi i razvojni koridori turizma Budve
- Strateški marketing plan turizma Budve
- Međusektorska saradnja i monitoring realizacije Strategije razvoja turizma Budve

Svaka od navedenih aktivnosti je u cjelosti realizovana čime dolazimo do zaključka i da je Projekat 81. realizovan. Same aktivnosti nisu bile jednostavne ali je njihovom realizacijom u značajnoj mjeri doprinijeto ispunjenju indikatora za realizaciju Prioriteta 2.2 Upravljanje turističkom destinacijom. Projekat **Situacione analize turizma Budve** predstavljao je jedan od složenijih zadataka, zbog činjenice da je trebao da mapira sve potencijale i probleme u turizmu Budve, a najveći problem predstavljali su oskudni resursi iz kojih je bilo potrebno prikupiti podatke. Napravljena je detaljna analiza Budve, njenih opštih, demografskih, saobraćajnih i ekonomskih karakteristika. Zatim je prikazana važna planska dokumentacija, koja je usko vezana za turistički razvoj kao i glavne atrakcije u funkciji razvoja turizma Budve. Posebna pažnja posvećena je aktuelnoj turističkoj ponudi sa kojom Budva raspolaže kao i tražnji odnosno analizi turističkih kretanja na bazi podataka o turističkim dolascima i noćenjima u Budvi za prethodni period. Analizom su obuhvaćene i performanse hotelijera na teritoriji opštine Budva, kao i stavovi turističke privrede koji su prikupljeni kroz organizaciju okruglog stola, na kojem su učesće uzeli svi najvažniji stakholderi u turizmu Budve. Takođe, cjelokupna analiza zaokružena sa ocjenom lanca vrijednosti na bazi koje je predstavljena srednja ocjena Budve kao turističke destinacije iz ugla njenih posjetilaca. Projekat je u potpunosti odgovorio na definisane ciljeve i zadatke jer na bazi cjelokupne analize. Došlo se do traženih podataka i zaključaka o trenutnom stanju turizma Budve. Sa aspekta potencijala turističkog razvoja Budve, jasno su prepoznati brojni prirodni i kulturni resursi koji nisu u dovoljnoj mjeri valorizovani, dok su sa druge strane prepoznati problemi koji se odnose na infrastrukturu, usku ekonomsku privrednu strukturu, smještajne kapacitete, neadekvatan sadržaj za turiste, aktuelnu tržišnu poziciju, kao i nedovoljno efikasan model upravljanja i organizacije turizma Budve. Nastavak realizacije pomenutog projekta je obuhvatio pet segmenata analize, a to su: istraživanje na bazi recenzija sa Booking-a, istraživanje na bazi recenzija

sa AirBnB-a, istraživanje na bazi recenzija sa Tripadvisor-a, ocjena lanca vrijednosti i prethodna istraživanja kvaliteta turizma Budve. Kada je riječ o analizi ocjena sa digitalnih kanala prodaje, korisno je naglasiti da je analizirano 48,430 recenzija sa Booking-a, 200 smještajnih jedinica registrovanih na platformi AirBnb, 118 restoranskih objekata koji su u tom trenutku bili dostupni na platformi Tripadvisor. Podaci o ocjeni lanca vrijednosti dobijeni su na bazi Google ankete, koja je sprovedena u periodu glavne turističke sezone. Rezultati istraživanja su determinisani strukturom posjetilaca, gdje ne dominiraju, kao u ostalim turističkim destinacijama Mediterana, gosti sa najjačih emitivnih tržišta Evrope, posebno onih koju putuju po paket aranžmanima evropskih tur operatora. Strateški izazov turizma Budve i cijele Crne Gore jeste repenetracija na vodeća emitivna tržišta Evrope. Rezultati iz ankete i raniji mascontour-ovi rezultati istraživanja ukazuju na potrebnu za podizanjem kvaliteta same destinacije. **Osnovni trendovi u međunarodnom turizmu kao projekat** je podijeljen u tri dijela, a to su globalni trendovi na međunarodnom tržištu, profili vodećih emitivnih tržišta u Evropi i strategija prevazilaženja strukturnih gepova turističke tražnje Budve. U prvom dijelu, predstavljeni su aktuelni trendovi na turističkom tržištu, sa fokusom na trendove u digitalizaciji i gastronomskom turizmu. Drugi dio predstavlja nešto veću analizu profila vodećih emitivnih tržišta u Evropi sa procjenama mogućnosti pozicioniranja Crne Gore i Budve na navedena tržišta. U ovom dijelu, markirana su trenutno glavna i dodatna tržišta crnogorskog turizma i predstavljene politike prilagođavanja turističke ponude Budve u skladu sa tražnjom prioritetnih i dopunskih emitivnih tržišta. Poslednji dio obuhvatio je ocjenu potencijala za postizanje tržišne održivosti Budve, kao i sublimat preporuka analize trendova međunarodne turističke tražnje za turističku politiku na mjesnom, kompanijskom i destinacijskom nivou. Zahvaljujući navedenom projektu, uspješno su identifikovani aktuelni trendovi na turističkom tržištu kroz analizu potreba i želja tursita sa glavnih emitivnih tržišta u Evropi. Kao veoma važni segmenti prilagođavanja turističke ponude Budve sa važećom tražnjom na tržištu prepoznati su trendovi u digitalnom i eno-gastro turizmu, za koje se može reći da imaju dobar potencijal za razvoj u Budvi. Međutim, neophodno je raditi na pronalaženju brojnih inovativnih rješenja koji će koristiti kako turistima tako i kreatorima turističkih politika. **Vizija, strateški ciljevi i razvojni koridori turizma Budve** kao projekat je podijeljen je u pet segmenata, gdje prepoznajemo sledeće: intervencijska logika strategije razvoja turizma Budve i benchmark uzori, definisanje vizije turizma Budve u periodu od 10 godina, konstrukcija misije turizma Budve u vremenskoj dinamici, definisanje razvojnih koridora turizma Budve i glavnih turističkih proizvoda u vremenskoj dinamici/strateški ciljevi razvoja i zaključna razmatranja. U prvom dijelu, za benchmark uzore uzeti su Dubrovnik i Split, kroz detaljnu analizu ključnih turističkih parametara. Što se tiče definisanja vizije i misije, predstavljene su ključne odrednice vizije i misije razvoja turizma Budve, u dijelu definisanja razvojnih koridora predstavljen set strateških ciljeva. Na samom kraju, izneseni su stavovi, odnosno zaključna razmatranja. Realizacijom projekta, definisani su strateški ciljevi, misija i razvojni koridori turizma Budve za period od deset godina. S tim u vezi, usvajanjem razvojne vizije i postupanje u skladu sa misijom turističkog razvoja Budve i postepeno sprovođenje strateških ciljeva bi u konačnom trebalo da rezultira razvojem novih turističkih proizvoda, diverzifikacijom turističkog doživljaja, privlačenju novih potrošačkih segmenata, ravnomjernom prostornom disperzijom turističkog prometa, jačanjem međunarodne prepoznatljivosti cijelog projektnog područja, posebno u oblasti smanjivanja sezonalnosti, ubrzavanjem razvoja preduzetničke aktivnosti na cijelom području opštine Budva, postepenom povećanju broja (samo)zaposlenih u turizmu i njemu srodnim djelatnostima, povećanju broja prosječne (turističke) potorošnje po danu boravka i u krajnjem evolutivnom rastu blagostanja različitih kategorija stanovništva Budve. **Strateški marketing plan turizma Budve** je koncipiran kroz obuhvatanje pet cjelina, a to su: definisanje priorititetnih turističkih tržišta u vremenskoj dinamici, marketing miks turističke destinacije Budve, destinacijsko organizovanje i savremeno upravljanje marketingom destinacije Budva, marketing umrežavanje u turističkoj destinaciji Budva i strategija investicija. U prvom dijelu, predstavljeni su rezultati analize aktuelne tržišne pozicije Budve, sa posebnim osvrtom na novu viziju tržišne pozicioniranosti. Upravo su u ovom dijelu predstavljena glavna i dopunska emitivna tržišta ka kojima bi Budva trebala da bude fokusirana u predstojećem periodu. Drugi obrađeni segment, obuhvatio je marketing miks (7P), gdje su do detalja razrađeni svi elementi

marketing miksa kroz prizmu turizma Budve. Takođe, u dijelu destinacijskog upravljanja, navedeni su modeli i ciljevi organizovanja DMO, dok je nakon toga predstavljena SWOT analiza turizma Budve. Završni segmenti projekta obuhvatili su modele umrežavanja i strategiju investicija, gdje su precizno definisani neki od ključnih projekata čija bi realizacija potpomogla bolju razvoj turizma Budve u skladu sa strateškim opredjeljenjima. Projekat je odgovorio na definisane zadatke i ciljeve, jer se na bazi ovog dokumenta može raditi na unapređenju turističke ponude kroz jačanje marketinških aktivnosti. Preorijentacija na nova emitivna tržišta, koja teže ka različitim vidovima turizma, putovanjima tokom cijele godine i većom potrošnjom u destinaciji jedan je od važnijih segmenata predstavljene marketing strategije razvoja turizma Budve. Projektom je predviđeno da u predstojećem periodu Budva kreira novi, jedinstveni proizvod koji će biti koncipiran na raznovrsne oblike turizma, što je u skladu sa održivim turističkim razvojem. **Medusektorska saradnja i monitoring realizacije Strategije razvoja turizma Budve** koncipirana je na uspostavljanju saradnje i umrežavanju turističkih subjekata s ciljem praćenja realizacije Strategije razvoja turizma Budve. Projekat je obuhvatio definisanje turističkih stejkholdera i model njihovog umrežavanja i saradnje. U prvom dijelu, predstavljani su ključni stejkholderi na državnom i lokalnom nivou, društvenom (nevladinom), mješovitom (javno-privatna partnerstva), kompanijskom i preduzetničkom kao i stejkholderi na privatnom nivou (fizička lica). Upravo su u ovom dijelu prikazane i aktivnosti stejkholdera u prethodnom periodu, kao i njihovi zadaci i odgovornosti. U drugom dijelu, skicirana je matrica stejkholdera, kroz kategorizaciju zainteresovanih strana u odnosu na interese i uticaj tj. snagu. Takođe, prikazane su i osnove integralnog akcionog plana turističkih stejkholdera sa rokovima realizacije, nosiocima i mogućim izvorima finansiranja. Projekat je jasno i precizno predložio modele medusektorske saradnje i plan monitoringa Strategije razvoja turizma Budve.

U oblasti **Prioriteta 2.3. Osnježivanje održivog ruralnog razvoja** akcionim planom za 2024. godinu predviđena je realizacija jednog projekta Projekta 97: Implementacija projekta "Kratošija koji je djelimično realizovan odnosno ugovoren je nastavak saradnje sa NVO „Naše vino“ i prof. Miodragom Grbićem. Za potpuniju realizaciju ovog projekta neophodno je realizovani Projekat izrade LEAP-a koji je predviđen akcionim planom za 2025. godinu pa se može i očekivati realizacija ovog Projekta u tekućoj godini ili u toku 2026. godine

Prioritet 2.4. Izgradnja i održavanje turističke i sportsko-rekreativne infrastrukture kao najznačajniji projekat definiše Projekat 99: Urbanističko-arhitektonski konkurs sportsko-rekreativnog kompleksa "Izletište Brajčići". Navedeni projekat je djelimično realizovan, odnosno stvoreni su preduslovi da se realizaciji navedenog konkursa. Predviđeno je uređenje lokacije u okviru Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva 2024-2028. Zbog neusvajanja PUP-a od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, a što je uslov za raspisivanje konkursa, a kako je predviđena izgradnja objekata privremenog karakteraiste je moguće planirati kroz Program privremenih objekata za teritoriju opštine Budva koga usvaja SO Budva.

Prioritet 2.5 Razvoj preduzetništva i smanjenje nezaposlenosti predviđa nekoliko Projekata podrške i subvencija koje su predviđene kao kontinuirane aktivnosti. Prioritetom je definisano četiri linije podrške, odnosno Projekata podrške i u 2024.-oj godini svaka od Strateških planom definisanih tipova podrške je realizovana. Podrške su realizovane kroz Projekat 106. I 108. Podrška preduzetništvu za mlade i podrška razvoju zanatstva. Projekat 107. Podrška preduzetništvu za žene, Projekat 109. Podrška razvoju poljoprivrede. Na raspisanim konkursima podrške ukupno je stiglo 79 prijavljenih kandidata, nadležne komisije su donijele odluke i raspodijelile sredstva u iznosu od 233.583,45 €.

Specifični strateški cilj 3. Poboljšanje kvaliteta života lokalne zajednice definiše šest prioriteta i to:

1. Prioritet 3.1. Unaprijeđenje zdravstvene i socijalne zaštite
2. Prioritet 3.2. Obezbjedivanje veće pristupačnosti za osobe sa invaliditetom
3. Prioritet 3.3. Unaprijeđenje efikasnosti rada lokalne uprave
4. Prioritet 3.4. Unaprijeđenje kulture i obrazovanja
5. Prioritet 3.5. Očuvanje i održivo korišćenje kulturne baštine
6. Razvoj sporta i sportske infrastrukture

Fokus akcionog plana za 2024. godinu bio je **Prioritet 3.3 Unaprijeđenje efikasnosti rada lokalne uprave, kao i Prioriteta 3.4 Unaprijeđenje culture i obrazovanja i Prioritet 3.5 Očuvanje i održivo korišćenje kulturne baštine.**

Prioritet 3.3 Unaprijeđenje efikasnosti rada lokalne uprave u akcionom planu je predstavljen kroz dva projekta: Projekat 119: Digitalizacija registraturske i arhivske građe i Projekat 120: ISO 9001. Oba navedena projekta su djelimično realizovana sa visokim procentom realizacije. U postupku javne nabavke izabran je pružalac uskuge digitalizacije arhivske građe i u 2024 godini je digitalizovano je elektronski obrađeno ukupno 757.952 dokumenta. Za projekat ISO 9001, formiran je tim za izradu neophodnih akata u cilju implementacije. Formiran tim je izradio neophodna dokumenta i u narednom period se očekuje i njihova implementacija. Bitno je naglasiti i da su akcionim planom pomenuti projekti predviđeni kao višegodišnji projekti i da se nastavak njihove realizacije očekuje u narednom period.

Prioritet 3.5. Očuvanje i održivo korišćenje kulturne baštine realizuje se kroz nekoliko projekata. Projekat 133: Unaprijeđenje i razvoj bibliotečke djelatnosti – Zavičajna biblioteka obuhvata Novo izdanje „Dnevnika“ don Antuna Kojovića koji je predviđen kao dvogodišnji projekat i djelimično je realizovan, odnosno sve aktivnosti predviđene za 2024. godinu su realizovane. Urađeni su izbor, raščitavanje i prevod teksta, konsultacije urednika i prevodioca, konsultacije sa stručnim licima iz Biskupskog arhiva u Kotoru radi dobijanja informacija o lokalnim specifičnostima vjerskog života, pisanje uvodne studije i komentara, a rok za štampanje je 2025. godine.

Projekat 136: Revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara je djelimično realizovan, odnosno započeto je sa revitalizacijom kuće „Medin“ u Starom gradu. **Projekat 147: Valorizacija tradicionalne izrade suhozida** je realizovan planiranom dinamikom, uz utrošenih znatno manje sredstava nego što je planirano budžetom. Realizacijom ovog projekta unaprijeđeno je tradicionalnog znanja i vještine izrade suhozida.

Definisani su zaključci i aktivnosti u cilju zaštite tehnike izgradnje suhomeda. Takođe, ostvarena je promocija suhozidne baštine kao vrijednog kulturnog i prirodnog potencijala ruralnog zaleđa Budve kao područja od izuzetne važnosti i za razvoj turizma. Tokom okruglog stola sa predstavnicima Ministarstva kulture i medija i Uprave za zaštitu kulturnih dobara zaključeno je da se prema Zakonu o kulturi za zaštitu nematerijalnog kulturnog dobra mora imenovati nosilac, te bi u narednom periodu trebalo organizovati sastanak sa predstavnicima JU Znanstvena komora Crne Gore. Realizacijom ovog projekta postignuti su sljedeći rezultati:

1. U sklopu Projekta održana je naučna konferencija u Budvi (1.dan), stručna radionica na lokalitetu Jegorov put(2.dan) i okrugli sto sa lokalnom zajednicom (3. dan).
2. Projekat je realizovan u saradnji sa manastirom Praskvica iz Svetog Stefana i NVO Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru

3. Angažovani su eksperti
4. Izrađen dokument-Studija suhozida na Jegerovom putu-Knjiga sažetaka, a koja je dostavljena Nacionalnoj biblioteci Crne Gore i Narodnoj biblioteci Budve
5. Agenda, liste prisustva, fotografije, studija, letak, objave u štampanim medijima i na internet portalima, televizijske i radio emisije

Projekat 156: Digitalizacija kulturne baštine – Digitalna memorija Budve je dugoročni projekat koji podrazumijeva digitalizaciju fotografskih i drugih arhiva sa prostora budvanske opštine. Projekat ide predviđenim tokom, u 2024. godini su REALIZOVANE aktivnosti:

- Prikupljanje, selekcija i profesionalno skeniranje foto-materijala.
- Prikupljeno je oko 2000 fotografija iz privatnih arhiva sa područja Petrovca, Sv. Stefana i Budve.
- Realizovana je prva tematska izložba „Digitalna memorija Budve“ <https://digital.nbhd.me/unit/digitalna-memorija-budve-katalog-djordje-v-gregovic-2024>

Projekat 158: Održavanje postojećih i podizanje novih spomen-obilježja je dugoročni projekat koji podrazumijeva kontinuirano održavanje i podizanje novih spomen obilježja. U izvještajnom periodu donijeta je Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnoj ustanovi „JU Narodna biblioteka Miroslav Luketić – Budva“. Projekat 159: Obogaćivanje knjižnog fonda JU Narodna biblioteka Budve je takođe kontinuirani projekat. Tokom 2024. godine u JU Narodna biblioteka Budve je nabavljeno 3813 jedinica građe, i napravljeno 210 digitalnih dokumenata građe Miroslava Luketića. Pored akcionim planom definisanih, kao i kod prethodnih Specifičnih strateških ciljeva određeni Projekti su djelimično realizovani tokom 2024. godine iako Akcionim planom nisu bili definisani i to: Projekat 146: Adaptacija i sanacija austrougarskog puta gdje je urađena projektna dokumentacija. Kao i Projekat 149: Rekonstrukcija, adaptacija i valorizacija tvrđave Mogren gdje je urađen konzervatorski projekat.

Prioritet 3.6. Razvoj sporta i sportske infrastrukture realizovan je kroz kontinuiranu aktivnost Podsticaji za sufinansiranje programa rada sportskih klubova gdje su ukupno realizovana sredstva u iznosu od 1.522.000,00 €.

Nakon zaključka koji je dat u nastavku izvještaja dat je tabelarni prikaz realizacije Akcionog plana, kao i tabelarni prikaz finansijskog izvještaja realizacije godišnjeg akcionog plana za 2024. Godinu, shodno metodologiji za izradu ovog akta.

III. Zaključak

Prilikom usvajanja Strateškog plana konstatovano je da jedan dio projekata nema završenu tehničku dokumentaciju, dinamički plan realizacije te da je bilo vrlo teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, kao i tačno utvrditi finansijski iskaz pojedinih projekata koji su u momentu izrade ovog Strateškog plana bili samo u fazi ideje.

To se svakako odrazilo i na rezultate realizacije pojedinih projekata u izvještajnom periodu.

Od ukupno 165 projekata zastupljenih u Strateškom planu razvoja opštine Budva 2024-2028, za realizaciju u toku 2024. godine bilo je predviđeno je 17 projekata, ali se uspjelo dodatno angažovati i oko četiri projekta iz indikativnog plana, kao i 17 projekata i aktivnosti koje nisu bile prepoznate ni Akcionim planom za 2024. Godinu, kao ni indikativnim planom za 2025. Godinu. U konačnom izvještaj obuhvata 37 projekata. Okončano je njih 19 u 2024. godini, djelimično je realizovano njih 13 od čega većina njih na nivou od 80% realizacije, dok pet projekata nisu uopšte realizovani.

Ukupan finansijski pokazatelj za 2024. godinu na osnovu sprovođenja Godišnjeg akcionog plana za 2024. godinu, iznosi 8.635.000,00 €. Ulaganja koja se odnose na projekte koji su realizovani u 2024. godini, uključujući kako projekte sa jednogodišnjim, tako i projekte sa realizacijom dužom od 12 mjeseci, 7.417.437,15 €.

Ono što je karakteristično za period tokom cijele 2024. godine je zapostavljanje nadležnosti Vlade, kao i drugih državnih institucija u okviru realizacije određenih projekata. Naime, u predmetnom periodu neophodno je bilo donijeti Urbanističke planove višeg reda a koji su predstavljali preduslov za realizaciju određenih projekata, kao i realizacija dijela projekata u samom priobalnom području a tiču se nadležnosti JP "Morsko dobro"

Vlada Crne Gore veoma malo je sprovodila aktivnosti na realizaciji razvojnih kapitalnih projekata u našoj opštini, iako smo gotovo svakodnevno inicirali i urgirali prema nadležnim ministarstvima i upravama da se nastave započeti i ugovoreni radovi na tim projektima. Planiranje i usaglašavanje projekata u kojima se Vlada javlja kao investitor ili učesnik, sa postojećim Strateškim planom opštine Budva 2024-2028, nema potrebni kontinuitet.

Ovakva dinamika realizacije utiče na predviđene vremenske rokove u realizaciji SPR 2024-2025, posebno time da svi oni projekti u kojima je Vlada primarna u realizaciji (plansko tehnička dokumentacija, finansijska ulaganja) bivaju odloženi ili potpuno zapostavljeni.

Značajno je napomenuti da projekat izgradnje Šetališta Budva-Bečići, kao i izgradnja cjelokupnog šetališta uz more od Budve do Petrovca što je Strategijom prepoznatno prioritet nije zavredio pažnju nadležnih institucija. U navedenom projektu nosilac projekta je JP "Morsko dobro" ali nije bilo konkretnih aktivnosti na realizaciji istog. Nadalje zdravstvene ustanove, ustanove socijalne zaštite kao i obrazovne institucije nisu u izvještajnom period zavrijedile pažnju nadležnih ministarstava. Što se obrazovnih institucija tiče prvi pomak se tek desio u 2025. Godini, pa se nadamo da će se bar navedeni dio projekata realizovati.

Godišnji akcioni plan za 2024. bilježi povećanje u kontinuitetu projekata koje vodi lokalna samouprava i koji imaju trend konstantnog rasta i to: Izgradnja saobraćajne infrastrukture, izgradnja komunalne infrastrukture primarno vodoodne i kanalizacione mreže kao i regulisanje problema atmosferskih voda. U izvještajnom period Opština Budva je u značajnoj mjeri realizovala svoj kapitalni Budžet, koji se za organizaciju jedinicu Sekretarijat za investicije kreće i do realizacije od preko 82%, ali ti projekti su kumulativno navedeni u Strateškom planu razvoja grada.


Ovi projekti su realizovan sa ulaganjem od preko 5.000.000,00 €. Takođe, ovo su sve jednogodišnji projekti koji se u kontinuitetu realizuju. Veoma je važno, zbog uspešnosti realizacije Strateškog plana razvoja opštine Budva 2024-2028 obratiti pažnju na činjenicu da su projekti definisani kroz sva tri strateška cilja imali određen stepen realizacije, gdje iako je došlo do situacije da na primjer unutar Specifičnog strateškog cilja 2. Unaprijeđenje održivog razvoja, nije došlo do realizacije 3 planirana projekta predviđena akcionim planom, stvorili uslovi da se značajan broj projekata unutar navedenog Strateškog cilja realizuju, čime se očuvao balan između planiranog i realizovanog na nivou Strateškog plana.

U vezi sa navedenim važno je napomenuti da se Godišnji akcioni plan Strateškog plana razvoja 2024-2028 može okarakterisati kao uspješno realizovan u dijelu sprovođenja projekata koji su bili u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave i lokalnih privrednih društava i javnih ustanova.

Sa druge strane, evidentan je neuspjeh u dijelu projekata za čiju realizaciju je bilo neophodno uključivati realizaciju je bilo neophodno uključivati učešće.

U kontekstu planiranog, nastaviće se sa realizacijom aktivnosti kroz kreiranje i implementaciju Akcionog plana 2025-2026. U cilju daljeg unaprijeđenja procesa implementacije i monitoringa realizacije aktivnosti utvrđenih Strategijom razvoja Opštine Budva (2024-2028) neophodna je aktivna uloga Koordinacionog tijela i Radne grupe za izradu i praćenje strateškog planiranja koje će prvenstveno odnositi na snažniju saradnju državnih i lokalnih institucija kako bi se na efikasan način realizovali planirani strateški i operativni ciljevi.

Iz navedenog može se zaključiti da je Realizacija Akcionog plana za 2024. godinu, definisana Strateškim planom razvoja opštine Budva 2024-2028 bila izuzetno uspješna. Da je praćenje realizacije sprovedeno u skladu sa preporukama i metodologijom, kao i da je realizovan značajan broj projekata koji su predviđeni Strateškim planom razvoja, a nisu bili definisani akcionim planom. Navedeno dovodi do zaključka da je lokalna samouprava prepoznala značaj navedenog Strateškog dokumenta, kao i da je preduzela sve neophodne aktivnosti u cilju njegove uspješne realizacije.



IV. Tabela izveštaj realizacije akcionog plana Strateškog plana razvoja opštine Budva za 2024. godinu

Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar
Specifični strateški cilj 1. Razvoj i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta						
Prioritet 1.1. Uređenje obalnog područja						
Projekat 3: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za šetalište Zavala-Bečići-Rašići	DJELIMIČNO REALIZOVAN Izrađen Konkursni zadatak i Raspis konkursa	Ugovor br. 01-082/24-1516/2 od 03.10.2024. godine Nadležnost JP Morsko dobro	03.10.2024. (IVQ 2024)	Opština Budva Služba glavnog gradskog arhitekta	Sekretariat za investicije	DJELIMIČNO REALIZOVAN Sprovedenje međunarodnog konkursa zahtjeva geodetsko snimanje terena i sproveden Elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kao i saradnju sa JP Morsko dobro, što nije ostvareno.
Projekat 10: Izrada baznih studija valorizacije i revitalizacije plaža na području opštine Budva	DJELIMIČNO REALIZOVAN Izrađene su bazne studije za plaže Mogren, Petrovac i Pribić	Nadležnost JP Morsko dobro	Nadležnost JP Morsko dobro	Nadležnost JP Morsko dobro	Nadležnost JP Morsko dobro	DJELIMIČNO REALIZOVANO Nadležnost JP Morsko dobro. Nije ponudena saradnja Opštini Budva u smislu učešća u finansiranju od strane JPMD.

Prioritet 1.2. Razvoj saobraćajne infrastrukture						
Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar
Projekat 15: Rekonstrukcija ulice 22. Novembra sa izgradnjom kružnog toka	REALIZOVAN	Dostavljen konačan izvještaj nadzora	IQ 2024	Opština Budva Sekretarijat za investicije		
Projekat 23: Izgradnja saobraćajnice S 75-75 Bečići	DJELIMIČNO REALIZOVAN	Ugovor broj 01-426/23-345/15 od 28. 07. 2023. godine	IVQ 2024	Opština Budva Sekretarijat za investicije		Nije završena regulacija Bečićkog potoka koja je preduslov za realizaciju navedenog projekta. Novi rok za realizaciju je IQ 2025- IV2025
Projekat 27: Izgradnja saobraćajnica Šipkov Krš	DJELIMIČNO REALIZOVAN	Ugovor broj 01-426/23-1536/8 od 06. 03. 2024. godine	IVQ 2024	Opština Budva Sekretarijat za investicije		Radovi uključuju miniranje za koje još nije završena neophodna dokumentacija
Projekat 31: Izgradnja saobraćajnice uz potok Slatava u Buljarići	DJELIMIČNO REALIZOVAN	Ugovor broj 01-426/23-1536/8 od 08. 02. 2023. godine	IQ2024 – IVQ2024	Opština Budva Sekretarijat za investicije		Radovi realizovani u stepenu od 80%

Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar
Projekat 35: Opremanje i modernizacija sistema semaforске signalizacije	REALIZOVAN	Ugovor br. 01-426/23-2043/9 od 11.04.2024. godine	IIIQ 2024- IVQ 2024	Opština Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove	Uprava za saobraćaj	
Projekat 37: Radovi na sanaciji i modernizaciji javne rasvjete	DJELIMIČNO REALIZOVAN	Ugovor br. 01-426/23-1514/19 od 29.02.2024. godine	IQ 2024 – IV 2024	Opština Budva, Sekretarijat za investicije	Uprava za kapitalne investicije	Zbog neadekvatnog planiranja od strane državnog Budžeta navedenu investiciju nije bilo moguće sprovesti. Projekat realizovan u stepenu od 60%
Projekat 37: Nabavka ustupanja izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji javne rasvjete	REALIZOVAN	Ugovor br. 01-426/23-1517/11 od 13.03.2024. godine	IIQ 2024- IIIQ 2024	Opština Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove		
Prioritet 1.3. Razvoj komunalne infrastrukture						
Projekat 67: Ustupanje izvođenja radova na sanaciji i uređenju na novom groblju	DJELIMIČNO REALIZOVAN	Ugovor br. 01-426/24-1477/7 od 25.10.2024. godine	IVQ 2024	Opština Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove		Ostala je još panel ograda

Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar
Projekat 104: Izvođenje radova na uređenju i opremanju dečjih igrališta	REALIZOVAN	Ugovor br. 01-426/23-1519/7 od 16.01.2024. godine	IIQ 2024- IIIQ 2024	Opština Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove		
Prioritet 1.4. Unapređenje sistema upravljanja otpadom						
Nabavka kamiona za odvoz smeća	REALIZOVAN	Ugovor br. 01-426/24-1676/9 od 30.12.2024. godine	IVQ 2024	Opština Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove		Plaćanje se vrši iz više godina
Nabavka radne mašine za manipulaciju materijalom, multihender	REALIZOVAN	Ugovor br. 01-426/24-896/8 od 19.08.2024. godine	IIIQ 2024	Opština Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove		

Specifični strateški cilj 2. Unapređenje održivog razvoja							
Prioritet 2.2. Upravljanje turističkom destinacijom							
Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar	
Projekat 81: Izrada programa unaprijeđenja kvaliteta u destinaciji	Situaciona analiza turizma Budve / Realizovano	Ugovor br. 103-2/23 od 19.04.2023.	IQ 2024	Opština Budva TO Budva	Eksperti iz oblasti turizma i stekholderi turističke privrede Budve	Projekat je u potpunosti odgovorio na definisane ciljeve i zadatke	
	Situaciona analiza turizma Budve / Realizovano	Ugovor br. 103/23 19.04.2023					
	Osnovni trendovi u međunarodnom turizmu/Realizovano	Ugovor br. 01/2364 od 13.09.2023.					
	Vizija, strateški ciljevi i razvojni koridori turizma Budve/ Realizovano	Ugovor br. 01/2996 od 24.11.2023.					
	Strateški marketing plan turizma Budve/Realizovano	Ugovor br. 01/3091 od 06.12.2023.					
Projekat 78: Formiranje savjeta za upravljanje destinacijom	Međusektorska saradnja i monitoring realizacije Strategije razvoja turizma Budve/Realizovano	Ugovor br. 01/3163 od 14.12.2023.	IQ2024	Opština Budva i TO Budva		Nakon formiranja Savjeta neophodno je isti pokrenuti da funkcioniše	
	Projekat 78: Formiranje savjeta za upravljanje destinacijom	Formiran savjet					

Prioritet 2.3. Osnajivanje održivog ruralnog razvoja						
Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar
Projekat 97: Implementacija projekta "Kratošija"	DJELIMIČNO REALIZOVAN Nastavak ugovorene saradnje sa NVO „Naše vino“ i prof. Miodragom Grbićem	-Sporazum o saradnji br. 01-688 od 10.04.2023. godine sklopljen između TO Budva i NVO „Naše vino“	23.08.2024. godine (IIIQ 2024)	Opština Budva TO Budva		DJELIMIČNO REALIZOVANO Veći dio aktivnosti predviđenih Sporazumom o saradnji zahtijevaju usvajanje LEAP-a od strane SO Budva.
Prioritet 2.4. Izgradnja i održavanje turističke i sportsko-rekreativne infrastrukture						
Projekat 99: Urbanističko-arhitektonski konkurs sportsko-rekreativnog kompleksa "Izletište Brajčić"	DJELIMIČNO REALIZOVANO Predviđeno uzređenje lokacije u okviru Progrema privremenih objekata za teritoriju opštine Budva 2024-2028	- Podnešen zahtjev za predviđanje lokacije izletišta „Brajčić“ kroz Program privremenih objekata za teritoriju opštine Budva 2024-2028 - Podnešen zahtjev za predviđanje lokacije izletišta „Brajčić“ kroz Program privremenih objekata za teritoriju opštine Budva 2024-2028		Opština Budva Služba glavnog gradskog arhitekta		DJELIMIČNO REALIZOVANO Zbog neusvajanja PUP-a od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, a što je uslov za raspisivanje konkursa, a kako je predviđeno izgradnja objekata privremenog karakteraiste je moguće planirati kroz Program privremenih objekata za teritoriju opštine Budva koga usvaja SO Budva. Program je u izradi.

Prioritet 2.5. Razvoj preduzetništva i smanjenje nezaposlenosti						
Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar
Projekat 106 i 108: Podrška preduzetništvu za mlade i podrška razvoju zanatstva	Donešena Odluka i raspisan javni konkurs za raspodelu sredstava za podršku razvoju zanatstva i preduzetništva za mlade	Broj podnešenih zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom: 12		Opština Budva		REALIZOVAN
Projekat 107: Podrška preduzetništvu za žene	Donešena Odluka i raspisan javni konkurs za raspodelu sredstava za žensko preduzetništvo	Broj podnešenih zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom: 43		Opština Budva		REALIZOVAN
Podrška 109: Podrška razvoju poljoprivrede	Donešena Odluka i raspisan javni poziv za podršku razvoju poljoprivrede	Broj pristiglih zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom: 24				

Specifični strateški cilj 3. Poboljšanje kvaliteta života lokalne zajednice						
Prioritet 3.3. Unapređenje efikasnosti rada lokalne uprave						
Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar
Projekat 119: Digitalizacija registratske i arhivske građe	Djelimično realizovan	Ugovor o javnoj nabavci pružanja usluga digitalizacije arhivske građe, broj 01-082/23-1538/9 od 27.12.2023.godine. Digitalizovano je i elektronski obrađeno ukupno 757.952 dokumenta odnosno slika	III i IV kvartal 2024.godine	Opština Budva Sekreatijat za lokalnu samoupravu	Centar za informacione tehnologije, ostali organi lokalne uprave	Digitalizovano je i elektronski obrađeno ukupno 757.952 dokumenta odnosno slika na nivou Opštine Budva
Projekat 120: ISO 9001	Djelimično realizovan	Ugovor o jednostavnoj nabavci implementacije ISO standard u rad opštinske uprave direktnim izborom predmeta nabavke određenog pomađača. Ukupna cijena za navedene usluge iznosi 7.865,00 eura Izmijenjene su interne procedure, obrasci	III i IV kvartal 2023.godine	Opština Budva Sekreatijat za lokalnu samoupravu	Ostali organi lokalne uprave Radni Tim za implementa ciju ISO standarda	
Prioritet 3.4. Unapređenje kulture i obrazovanja						
Projekat 126: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za zgradu Komiteta u Starom gradu	Realizovano	Ugovor br. 01/2415 od 18.09.2023.	IVQ2024	Opština Budva i TO Budva		Realizovano

Prioritet 3.5. Očuvanje i održivo korišćenje kulturne baštine						
Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar
Projekat 133: Unaprjeđenje i razvoj bibliotečke djelatnosti – Zavičajna biblioteka „Mikroistorija u Dnevniciima don Antuna Kojovića“; novo izdanje „Dnevnika“ don Antuna Kojovića (dvogodišnji projekat)	Novo izdanje „Dnevnika“ don Antuna Kojovića (dvogodišnji projekat) – djelimično realizovan. Urađeni su izbor, raščitavanje i prevod teksta, konsultacije urednika i prevodioca, konsultacije sa stručnim licima iz Biskupskog arhiva u Kotoru, pisanje uvodne studije i komentara. Knjiga je u pripremi za štampu.	Završeni su: izbor, raščitavanje i prevod teksta, konsultacije urednika i licima iz Biskupskog arhiva u Kotoru, pisanje uvodne studije i komentara. Knjiga je u pripremi za štampu.	IQ2024 – IVQ 2024	Vodeća institucija: JU Narodna biblioteka Budve		Aktivnosti predviđene za 2024. godinu su realizovane, sa izuzetkom izdavanja prvog toma „Dnevnika“ Antuna Kojovića čije je štampanje prebačeno u 2025. godinu. Radovi na drugom tomu idu redovnim tokom. Završeno je 90% poslova predviđenih za 2024. godinu: izbor, raščitavanje i prevod teksta, konsultacije urednika i prevodioca, konsultacije sa stručnim licima iz Biskupskog arhiva u Kotoru radi dobijanja informacija o lokalnim specifičnostima vjerskog života, pisanje uvodne studije i komentara, a rok za štampanje je prva polovina 2025. godine.
Projekat 136: Revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara	DJELOMIČNO REALIZOVAN	Ugovor br.08-100/24-361/1 od 29.05.2024. Ugovor br. 01-426/24-1174/6 od 19.08.2024.	II Q 2024-III Q 2024	Opština Budva Sekretarijat za društvene djelatnosti		Čišćenje kabastog otpada po ugovoru, kuća „Medin“ Stari grad Budva Nabavka i ugradnja stolarije na kući „Medina“ Stari grad Budva

Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar
Projekat 147: Valorizacija tradicionalne izrade suhozida	Realizovan Rezultati: 1. U sklopu Projekta održana je naučna konferencija u Budvi 2. Projekat je realizovan u saradnji sa manastirom Praskvica iz Svetog Stefana i NVO Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru 3. Angažovani eksperti 4. Izrađen dokument-Studija suhozida na Jegerovom putu- Knjiga sažetaka, a koja je dostavljena Nacionalnoj biblioteci Crne Gore 5 primjeraka) i Narodnoj biblioteci Budve (2 komada) 5. Agenda, liste prisustva, fotografije 6. Studija, letak, objave u štampanim medijima i na internet portalima, televizijske i radio emisije	- Izvještaj o realizaciji projekta „Putevima tradicije – studija suhozida na Jegerovom putu“ br. 01-082/24-760/1 od 27.05.2024. godine koji je Služba GGA dostavila Kabinetu predsjednika	25. 26. i 27. april 2024.g	1. Opština Budva-Služba Glavnog gradskog arhitekta	1.Društvo za kulturni razvoj „BAUO“ iz Petrovca na Moru i manastir „Praskvice“ iz Svetog Stefana	Projekat je realizovan planiranom dinamikom, uz utrošenih znatno manje sredstava nego što je planirano budžetom. Realizacijom ovog projekta unaprijeđeno je tradicionalnog znanja i vještine izrade suhozida. Definisani su zaključci i aktivnosti u cilju zaštite tehnike izgradnje suhozida. Takođe, ostvarena je promocija suhozidne baštine kao vrijednog kulturnog i prirodnog potencijala ruralnog zaleđa Budve kao područja od izuzetne važnosti i za razvoj turizma. Tokom okruglog stola sa predstavnicima Ministarstva kulture i medija i Uprave za zaštitu kulturnih dobara zaključeno je da se prema Zakonu o kulturi za zaštitu nematerijalnog kulturnog dobra mora imenovati nosilac.

Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar
Projekat 156: Digitalizacija kulturne baštine – Digitalna memorija Budve	Projekat „Digitalna memorija Budve“ – dugoročni projekat koji podrazumijeva digitalizaciju fotografskih i drugih arhiva sa prostora budvanske opštine. Projekat ide predviđenim tokom, u 2024. godini su REALIZOVANE aktivnosti: - Prikupljanje, selekcija i profesionalno skeniranje foto-materijala. - Prikupljeno je oko 2000 fotografija iz privatnih arhiva sa područja Petrovca, Sv. Stefana i Budve. - Realizovana je prva tematska izložba „Digitalna memorija Budve“	Realizovana je prva tematska izložba „Digitalna memorija Budve“, autora Đorđa Gregovića koju je otvorio Merin Smilagić, stručni konsultant izložbe. Projekat je predstavljen javnosti. Uz izložbu je izdat i prateći katalog. Izložba i katalog su skenirani, kataloški obrađeni i postavljeni na Digitalnu biblioteku Budve, što se može pogledati na sljedećim stranicama: Izložba: https://digital.nbbd.me/unit/digitalna-memorija-budve Katalog: https://digital.nbbd.me/unit/digitalna-memorija-budve-katalog-djordje-v-gregovic-2024	IQ2024 – IVQ 2024	JU Narodna biblioteka Budve		Predviđeni izvori finansiranja su bila sopstvena sredstva opredijeljena Budžetom Opštine Budva i sredstva iz Projekata TO Budva za valorizaciju kulturne baštine na teritoriji Opštine Budva. S obzirom da sredstava iz TO Budva nije bilo, aktivnosti su vršene iz sopstvenih sredstava Biblioteke opredijeljenih Budžetom Opštine Budva. Uprkos tome, i s obzirom na dugoročni karakter projekta, aktivnosti za 2024. godinu se mogu smatrati U POTPUNOSTI REALIZOVANIM.

Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar
Projekat 158: Održavanje postojećih i podizanje novih spomen-obilježja	Realizovan Dugoročni projekat koji podrazumijeva kontinuirano održavanje i podizanje novih spomen-obilježja	Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnoj ustanovi „JU Narodna biblioteka Miroslav Luketić – Budva“, br. 10-040/23-751/1 29. decembar 2023. godine. Izvištaj o stanju spomen-obilježja za 2024. godinu	IVQ 2023 - IV Q 2024	Opština Budva Sekretarijat za društvene djelatnosti		S obzirom na dugoročni karakter projekta, aktivnosti za 2024. godinu se mogu smatrati u potpunosti realizovanim. Donijeta je Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnoj ustanovi „JU Narodna biblioteka Miroslav Luketić – Budva“ Izvršen je obilazak i utvrđivanje stanja spomen-obilježja na teritoriji opštine Budva i sačinjen Izvištaj o istom.
Projekat 159: Obogaćivanje knjižnog fonda JU Narodna biblioteka Budve	REALIZOVAN	Tokom 2024. godine u JU Narodna biblioteka Budve je nabavljeno 3813 jedinica građe, 210 skenova digitalizovane građe Miroslava Luketića i digitalizovana građa koja se tiče lokalne kulturne baštine.	IQ2024 – IVQ 2024	JU Narodna biblioteka Budve		Planirani proces nabavke za 2024. godinu je u potpunosti realizovan.
Projekat 146: Adaptacija i sanacija austrougarskog puta	Izrada projekta adaptacije i sanacije austrougarskog puta na dionici "Lipa"- "Velja doca"/Realizovano		IQ2024	TOB		Realizovano
Projekat 149: Rekonstrukcija, adaptacija i valorizacija tvrdave Mogren	Izrada konzervatorskog projekta	Ugovor br.10/2711 od 21.11. 2022	IVQ2024	TOB		Projekat je realizovan 95%, da bi se finalizovao neophodno je uknjižiti tvrdavu Mogren u katastar što sada nije slučaj

Prioritet 3.6. Razvoj sportske infrastrukture						
Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori	Vremenski okvir	Nosilac projekta	Ostali učesnici	Komentar
Projekat: Podsticaji za sufinansiranje programa rada sportskih klubova	REALIZOVAN	Finansiranje programa rada 4 sportska kluba od javnog interesa u kojima je osnivač Opština Budva za 2024. godinu Ukupan iznos: 1.294.560, 00 € Ugovori sa 32 sportska kluba u kojima su osnivači fizička lica u ukupnom iznosu 193.440, 00 € Ugovori sa 3 školska sportska društva u ukupnom iznosu 6.000, 00 € Sufinansiranje boćarskog turnira Ukupan iznos: 10.000,00 € Ugovori sa 3 sportsko-rekreativna društva u ukupnom iznosu 4.000,00 € Sufinansiranje ju-jutsu turnira povodom Dana Opštine Budva Ukupan iznos: 4.000,00 € Sufinansiranje šahovskog turnira (Evropsko prvenstvo), Ukupan iznos: 10.000,00 € Ukupno realizovana sredstva u iznosu od 1.522.000,00 €	II kvartal 2024. godine	Sektor za sport Sekretarijata za društvene djelatnosti. Komisija za raspodjelu sredstava sportskim klubovima u 2024. godini		

V. Finansijski godišnji izvještaj sprovođenja godišnjeg akcionog plana za 2024. Godinu

Naziv projekta	Planirana sredstva			Utrošena sredstva				
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 1. RAZVOJ I UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURNIH KAPACITETA								
Prioritet 1.1. Uređenje obalnog područja								
Projekat 1: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za šetalište Budva-Bečići	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00					/
Projekat 3: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za šetalište Zavala-Bečići-Rafailovići	300.000,00	300.000,00						3.980,00
Prioritet 1.2. Razvoj saobraćajne infrastrukture								
Projekat 15: Rekonstrukcija ulice 22. Novembra sa izgradnjom kružnog toka	2.950.000,00	2.950.000,00			3.576.402,80 €	3.576.402,80 €		
Projekat 23: Izgradnja saobraćajnice S 75-75 Bečići	350.000,00	350.000,00			/			
Projekat 27: Izgradnja saobraćajnica Šipkov Krš	1.950.000,00	1.950.000,00			350.173,10 €	350.173,10 €		
Projekat 31: Izgradnja saobraćajnice uz potok Slatava u Buljarici	1.650.000,00	1.650.000,00			1.364.796,57 €	1.364.796,57 €		

Naziv projekta	Planirana sredstva				Utrošena sredstva			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Projekat 35: Opremanje i modernizacija sistema semaforne signalizacije	170.000,00	170.000,00			165.289,25 €	165.289,25 €		
Projekat 36: Radovi na modernizaciji trotoarskih površina i kolovoznih zastora	95.000,00	95.000,00			95.000,00 €	95.000,00 €		
SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 2. UNAPREĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA								
<i>Prioritet 2.1. Očuvanje životne sredine</i>								
Projekat 73: Izrada Lokalnog plana zaštite životne sredine	20.000,00	20.000,00						
<i>Prioritet 2.2. Upravljanje turističkom destinacijom</i>								
Projekat 81: Izrada programa unaprijeđenja kvaliteta u destinaciji	36.000,00	36.000,00			36.000 €	36.000 €		
<i>Prioritet 2.3. Osnježivanje održivog ruralnog razvoja</i>								
Projekat 97: Implementacija projekta "Kratošija"	10.000,00			10.000,00				/
<i>Prioritet 2.4. Izgradnja i održavanje turističke i sportsko-rekreativne infrastrukture</i>								
Projekat 99: Urbanističko-arhitektonski konkurs sportsko-rekreativnog kompleksa "Izletište Brajići"	75.000,00	75.000,00						

Naziv projekta	Planirana sredstva				Utrošena sredstva			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Projekat 100: Održavanje postojećih pješačkih staza	50.000,00			50.000,00				
Projekat 101: Izgradnja novih pješačkih staza	20.000,00			20.000,00				
Projekat 102: Adaptacija turističkih odmorista	40.000,00			40.000,00				
<i>Prioritet 2.5. Razvoj preduzetništva i smanjenje nezaposlenosti</i>								
Projekat 107: Podrška preduzetništva za žene	100.000,00	100.000,00			94.089,80 €	94.089,80 €		
Projekat 108 i 106: Podrška razvoju zanatstva preduzetništva za mlade	50.000,00	50.000,00			49.991,13 €	49.991,13 €		
Projekat 109: Podsticaj razvoja poljoprivrede	100.000,00	100.000,00			100.000,00 €	100.000,00 €		
SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJ 3. POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE								
<i>Prioritet 3.3. Unapređenje efikasnosti rada lokalne uprave</i>								
Projekat 119: Digitalizacija registraturske i arhivske grade	150.000	150.000						
<i>Prioritet 3.4. Unapređenje kulture i obrazovanja</i>								
Projekat 126: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju objekta komiteta u Starom gradu	9680,00	9680,00			9680,00 €	9680,00 €		

<i>Prioritet 3.5. Očuvanje i održivo korišćenje kulturne baštine</i>									
Naziv projekta	Planirana sredstva			Utrošena sredstva					
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori	
Projekat 133: Unaprijeđenje i razvoj bibliotečke djelatnosti – Zavičajna biblioteka	35.000,00	35.000,00							
Projekat 136: Revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara	34.111,00	34.111,00			34.111,00 €	34.111,00 €			
Projekat 146: Izrada projekta adaptacije austrougarskog puta	4960,00	4960,00			4960,00	4960,00			
Projekat 147: Valorizacija tradicionalne izrade suhozida	40.000,00	40.000,00					16.847,44		
Projekat 149: Konzervatorski projekat i valorizacija tvrđave Mogren	14.943,50	14.943,50			14.943,50	14.943,50			
Projekat 156: Digitalizacija kulturne baštine – Digitalna memorija Budve	50.000,00	50.000,00							
158:Održavanje postojećih i podizanje novih spomen-obilježja									
<i>Prioritet 3.6. Razvoj sportske infrastrukture</i>									
Projekat: Podsticaji za sufinansiranje programa rada sportskih klubova	1.650. 000,00	1.650. 000,00			1.522.000,00 €	1.522.000,00 €			